



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101335-80	978317	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	Pavimentação e Recape asfáltico em CBUQ na Rua Firmino Cardo	Pavimentação, calçadas e sinalização de vias urbanas no município de Marquinh

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO	860.428,73	% Período:	10,37%	40,52%	38,17%	10,94%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.137,64	% Período:		50,00%		50,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.446,53	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	37.136,75	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO FIO	38.653,75	% Período:	100,00%											
1.5.	BASE / REGULARIZAÇÃO	102.574,80	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	570.388,66	% Período:		42,42%	57,58%									
1.7.	CALÇADAS	86.352,00	% Período:				100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.738,60	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 860.428,73															
Período:	%:			10,37%	40,52%	38,17%	10,94%								
	Repass:	79.582,69		310.888,95	292.896,82	83.972,54									
	Contrapartida:	9.654,34		37.714,58	35.531,93	10.186,88									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	89.237,03		348.603,53	328.428,75	94.159,42									
Acumulado:	%:			10,37%	50,89%	89,06%	100,00%								
	Repass:	79.582,69		390.471,64	683.368,46	767.341,00									
	Contrapartida:	9.654,34		47.368,92	82.900,85	93.087,73									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	89.237,03		437.840,56	766.269,31	860.428,73									
Administração Local:				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%								

MARQUINHO/PR

Local

quinta-feira, 28 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA

CREA/CAU: PR 135.938

ART/RRT: 1720263263456