



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032026-095640	09032026-095	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	Construção de Complexo Multiuso	Complexo de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Turismo Rural

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTI	710.250,61	% Período:	8,36%	10,14%	17,32%	23,39%	17,47%	12,94%	10,38%					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.100,00	% Período:	8,36%	10,14%	17,32%	23,39%	17,47%	12,94%	10,38%					
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.108,01	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	42.463,24	% Período:	54,90%	45,10%										
1.3.1.	SAPATAS	11.022,82	% Período:	100,00%											
1.3.2.	BALDRAMES	24.581,63	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.858,79	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURAS	53.028,33	% Período:	27,18%	38,59%	15,97%	18,25%								
1.4.1.	PILARES	28.828,02	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.2.	VIGAS	24.200,31	% Período:		25,00%	35,00%	40,00%								
1.5.	COBERTURA	130.386,95	% Período:		10,00%	25,00%	35,00%	30,00%							
1.6.	PAREDES E DIVISÓRIAS	80.973,96	% Período:	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%								
1.7.	PISOS	26.682,39	% Período:					60,00%		40,00%					
1.8.	REVESTIMENTOS	130.816,15	% Período:			20,00%	44,07%	30,00%	5,93%						
1.8.1.	INTERNOS	92.023,78	% Período:			20,00%	50,00%	30,00%							
1.8.2.	EXTERNOS	38.792,37	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	59.221,34	% Período:		7,47%	22,41%	22,41%	22,41%	25,30%						
1.9.1.	HIDRAULICA	4.932,07	% Período:		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
1.9.2.	LOUÇAS, BANCADAS, REGISTROS E M	14.982,35	% Período:						100,00%						
1.9.3.	ESGOTO PLUVIAL	20.136,07	% Período:		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
1.9.4.	ESGOTO SANITÁRIO	19.170,85	% Período:		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.447,86	% Período:	5,81%	13,56%	19,37%	11,19%	18,65%	31,43%						
1.10.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1.673,74	% Período:						100,00%						
1.10.2.	ELETRODUTOS	16.054,76	% Período:	15,00%	35,00%	50,00%									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032026-095640	09032026-095	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	Construção de Complexo Multiuso	Complexo de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Turismo Rural

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.10.3.	FIOS E CABOS	15.459,10	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%						
1.10.4.	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	8.260,26	% Período:						100,00%						
1.11.	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.375,71	% Período:							100,00%					
1.12.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESASTRES	13.208,32	% Período:					50,00%	50,00%						
1.13.	ESQUADRIAS	59.339,26	% Período:						50,00%	50,00%					
1.14.	PINTURAS	46.455,90	% Período:						39,43%	60,57%					
1.14.1.	INTERNA	30.530,59	% Período:						60,00%	40,00%					
1.14.2.	EXTERNA	15.925,31	% Período:							100,00%					
1.15.	LIMPEZA FINAL	2.643,19	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 710.250,61			Período:	%:	8,36%	10,14%	17,32%	23,39%	17,47%	12,94%	10,38%				
				Repass:	58.203,74	70.625,47	120.632,87	162.878,73	121.687,24	90.144,85	72.327,10				
				Contrapartida:	1.149,08	1.394,32	2.381,59	3.215,62	2.402,41	1.779,68	1.427,91				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	59.352,83	72.019,78	123.014,46	166.094,36	124.089,64	91.924,53	73.755,01				
			Acumulado:	%:	8,36%	18,50%	35,82%	59,20%	76,67%	89,62%	100,00%				
				Repass:	58.203,74	128.829,21	249.462,08	412.340,81	534.028,05	624.172,90	696.500,00				
				Contrapartida:	1.149,08	2.543,40	4.924,99	8.140,61	10.543,02	12.322,70	13.750,61				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	59.352,83	131.372,61	254.387,07	420.481,43	544.571,07	636.495,60	710.250,61				
Macrosserviço da Administração Local:															
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

MARQUINHO/PR

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA

CREA/CAU: PR 135.938/D

ART/RRT: 1720266362633